

ZALECANY SPOSÓB REALIZACJI RENOWACJI KANAŁU ODPIYWOWEGO

ETAP IV

1. Zdemontowanie zapory na kanale odpiywowym między komorami 109B i 109C, pozostawienie między 109A i 109B.
2. Ścieki przepływają osadnikami 109B i 109C.
3. Zdemontowanie 2 rur Dn:400mm, dodatkowej zapory na kanale awaryjnym, zestawu pompowego z rurociągami tłocznymi.
4. Odtworzenie ściany żelbetowej kanału odpiywowego w miejscu otworów na rury Dn:400mm (wraz ze zbrojeniem).
5. Wykonanie renowacji kanału odpiywowego na wysokości osadnika 109A (kolor szary na załączniku nr 10).
6. Demontaż zapory na kanale odpiywowym między komorami 109A i 109B.

