

Harmonogram prac - Część 2		
Województwo: mazowieckie    Powiat: pruszkowski    Jednostka: Michałowice		
Lp.	Czynność Etap I - 16.02.2024	Data opracowania - jeżeli zapis nie obejmuje przedziału czasowego, to zamieszczona w kolumnie data oznacza termin, do którego dana czynność zostanie wykonana
1	Pobranie materiałów źródłowych i rozpoczęcie prac	01.09.2023
2	Analiza materiałów źródłowych wraz z oceną ich przydatności do wykorzystania	31.10.2023
3	Opracowanie szkicu podstawowego	06.11.2023
4	Analiza stanu prawnego nieruchomości, badanie Ksiąg Wieczystych	06.11.2023
5	Porównanie danych z części opisowej oraz graficznej - wyjaśnienie rozbieżności	06.11.2023
6	Analiza osnowy /fotopunktów wykorzystanej do założenia ewidencji	31.10.2023
7	Inwentaryzacja, pomiar osnowy ewidencyjnej/fotopunktów	31.10.2023
8	Prace obliczeniowe mające na celu wyrównanie punktów osnowy ewidencyjnej/fotopunktów	31.10.2023
9	Pobranie materiałów źródłowych do aktualizacji	08.12.2023
10	Przygotowanie operatu technicznego - Etap I	14-22.12.2023
11	Kontrola wewnętrzna przed przekazaniem do kontroli - I iteracja	27-28.12.2023
12	Przekazanie danych do kontroli - I iteracja	29.12.2023
13	Kontrola - I iteracja (15 dni roboczych)	2-22.01.2024
14	Poprawa uwag wykazanych w kontroli - I iteracja	23-31.01.2024
15	Kontrola wewnętrzna przed przekazaniem do kontroli - II iteracja	01.02.2024
16	Przekazanie danych do kontroli - II iteracja	02.02.2024
17	Kontrola - II iteracja (7 dni roboczych)	5-13.02.2024
18	Usunięcie ewentualnych usterek wynikłych z kontroli w II iteracji	14-15.02.2024
19	Odbiór prac/termin realizacji Etapu I	16.02.2024
Czynność Etap II - 16.10.2024		
1	Zebranie informacyjne	26.02.2024
2	Analiza działek o niejednorodnym stanie prawnym, analiza stanów władania	26.02.2024
3	Pobranie materiałów źródłowych do aktualizacji	01.03.2024
4	Przeprowadzenia czynności ustalenia granic działek	06-31.05.2024
5	Pomiar linii brzegowej cieków, jezior i zbiorników wodnych - wykonanie niezbędnych analiz dokumentacji, pomiarów i sporządzenie dokumentacji wynikowej	30.04.2024
6	Sporządzenie wykazów synchronizacyjnych	01.08.2024
7	Aktualizacja szkicu podstawowego	01.08.2024
8	Weryfikacja danych numerycznych w zakresie konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych zawartych w bazach graficznych i opisowych - wyjaśnienie rozbieżności	01.08.2024
9	Wykonanie porównania w zakresie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych mapy ewidencyjnej z ortofotomapą i w trakcie wywiadu terenowego	01.08.2024
10	Pomiar zmienionych użytków gruntowych	01.08.2024
11	Doprowadzenie oznaczeń konturów i użytków do zgodności z przepisami oraz określenie atrybutu typu gleby	01.08.2024
12	Przeprowadzenia czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów i opracowanie projektu operatu	01.08.2024
13	Przeprowadzenie wywiadu terenowego w zakresie budynków	03-28.06.2024
14	Pomiar zmienionych i nowych budynków	15-07-01.08.2024
15	Sporządzenie wykazów kolizji i przenumerowanie budynków zgodnie z zapisami rozporządzenia	01.08.2024
16	Dostosowanie bazy do wymogów rozporządzenia w zakresie adresów, danych PESEL oraz REGON	01.08.2024
17	Pobranie materiałów źródłowych do aktualizacji	09.08.2024
18	Przygotowanie operatu technicznego - Etap II	12-23.08.2024
19	Kontrola wewnętrzna przed przekazaniem do kontroli - I iteracja	26-28.08.2024
20	Przekazanie danych do kontroli - I iteracja	29.08.2024
21	Kontrola - I iteracja (15 dni roboczych)	30.08-19.09.2024
22	Poprawa uwag wykazanych w kontroli - I iteracja	20-30.09.2024
23	Kontrola wewnętrzna przed przekazaniem do kontroli - II iteracja	01.10.2024
24	Przekazanie danych do kontroli - II iteracja	02.10.2024
25	Kontrola - II iteracja (7 dni roboczych)	3-11.10.2024
26	Usunięcie ewentualnych usterek wynikłych z kontroli w II iteracji	14-15.10.2024
27	Odbiór prac/termin realizacji Etapu II	16.10.2024
Czynność Etap III - 16.01.2025		
1	Informacja o terminie i miejscu wyłożenia operatu opisowo - kartograficznego	17.10.2024
2	Pobranie materiałów źródłowych do aktualizacji	17.10.2024
3	Wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego zainteresowanym podmiotom	24.10-15.11.2024
4	Pobranie materiałów źródłowych do aktualizacji	18.11.2024
5	Przekazanie plików danych umożliwiających zasilenie baz danych egib	20.11.2024
6	Kontrola - I iteracja (15 dni roboczych)	21.11-11.12.2024
7	Poprawa uwag wykazanych w kontroli - I iteracja	12-20.12.2024
8	Kontrola wewnętrzna przed przekazaniem do kontroli - II iteracja	27.12.2024
9	Przekazanie danych do kontroli - II iteracja	30.12.2024
10	Kontrola - II iteracja (7 dni roboczych)	2-13.01.2025
11	Usunięcie ewentualnych usterek wynikłych z kontroli w II iteracji	14-15.01.2025
12	Odbiór prac/termin realizacji Etapu III	16.01.2025